



Comune di Parma

PROGETTO
RIQUALIFICAZIONE PARCO VILMA PRETI
VIA VERONA - PARMA (PR)

TIPOLOGIA ELABORATO:

CRONOPROGRAMMA

GEN07

FASE:

PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENTE:

Chiesi Farmaceutici
Via Palermo, 26/A
43122 Parma (PR)

PROGETTO ARCHITETTONICO

Arch. D'Ambrosio Giulia
P.le Bertozzi 39, 43125 Parma (PR)
e-mail: giulia.dambrosio@archiworldpec.it
e-mail: giuliadambrosioarch@gmail.com
cell. 339 8885101

Francesco Fulvi Architettura Sostenibile
P.le Bertozzi 39, 43125 Parma (PR)
www.francescofulvi.it
info@francescofulvi.it
cell. 349 4942157

Arch. Comelli Tania
P.le Bertozzi 39, 43125 Parma (PR)
e-mail: comelli.tania@gmail.com
cell. 328 8411130

Dott. in Arch. Carra Federico
e-mail: federicocarrafco@gmail.com
cell. 333 9939179

PROGETTO DEL VERDE

Dott. For. Antonio Mortali - KilometroVerdeParma
e-mail: ufficiotecnico@kilometroverdeparma.org
cell. 339 7843072

PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO

Ing. Giampaolo Vecchi - Studio Tecnico Vecchi
e-mail: giampaolo@studiotecnicovecchi.it
cell. 335 6762562

PIANO SICUREZZA

Ing. Lorenzo Benassi
e-mail: lor.benassi@gmail.com
cell. 339 4164129

COLLABORATORI

Arch. Michelangelo Tria
www.architettomichelangelotria.com
e-mail: tria.michelangelo@gmail.com
cell. 3484097859

21 Ottobre 2024

N° Documento: GEN07_263-PVM_PE_A_FF_CRO

CRONOPROGRAMMA		Mesi	MESE 1				MESE 2				MESE 3				MESE 4				MESE 5				MESE 6			
ID	ATTIVITA'	settimane	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	CANTIERE 1° LOTTO																									
1	allestimento di cantiere 1°lotto	1	■																							
2	demolizione percorsi e manufatti	2	■	■																						
3	scavi e movimentazione terra	7		■	■	■	■	■	■	■																
4	posa pozzetti e tubazioni per impianti	6			■	■	■	■	■	■																
5	Sottofondo e soletta campo polivante	2							■	■																
6	Sottofondo soletta pavimentazione giochi	2							■	■																
7	posa sottofondo percosi	3							■	■	■															
8	posa finitura percosi	6									■	■	■	■	■	■										
9	posa recinzioni (campo polivalente, area giochi, attrezzi)	6													■	■	■	■	■	■						
10	posa essenze arboree*	5															■	■	■	■	■					
11	posa impianto di irrigazione	4																	■	■	■	■				
12	posa impianto elettrico	3																			■	■	■			
13	posa giochi e attrezzature	3																		■	■	■				
14	posa arredi (panchine, tavoli,...)	2																			■	■				
15	Posa recinzione esterna comprensiva di cancelli	3																			■	■	■			
16	Fine cantiere 1°lotto	1																							■	

*per quanto riguarda le opere a verde, queste sono legate alla stagionalità degli interventi

CRONOPROGRAMMA		Mesi	MESE 1				MESE 2				MESE 3				MESE 4				MESE 5				MESE 6			
ID	ATTIVITA'	settimane	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	CANTIERE 2° LOTTO																									
1	allestimento di cantiere 2°lotto	1	■																							
2	demolizione eventuali manufatti	1		■																						
3	scavi e movimentazione terra	3			■	■	■																			
4	posa pozzetti e tubazioni per impianti	2					■	■																		
5	posa sottofondo percosi	3						■	■	■																
6	posa finitura percosi	2									■	■														
7	posa impianto di irrigazione	4									■	■	■	■												
8	posa impianto elettrico	4										■	■	■	■											
9	posa arredi (panchine, tavoli,...)	2															■	■								
10	Posa recinzione esterna comprensiva di cancelli	3																	■	■	■					
11	posa essenze arboree*	5																			■	■	■	■	■	
12	Fine cantiere 2°lotto	1																								■

*per quanto riguarda le opere a verde, queste sono legate alla stagionalità degli interventi