



PARMA  
INFRASTRUTTURE S.p.A.



COMUNE DI PARMA  
SETTORE LAVORI PUBBLICI

responsabile unico del procedimento  
arch. **ANTONIO MARIA TEDESCHI**

Parma Infrastrutture S.p.a.

progetto architettonico  
arch. **CORRADO SIGNORINI**

Parma Infrastrutture S.p.a.

coordinamento sicurezza in progettazione  
arch. **CORRADO SIGNORINI**

Parma Infrastrutture S.p.a.



**Intervento di rimozione amianto in copertura  
capannoni strada Santa Margherita  
CUP I99F22015130004 CUI L00162210348202300037**

# PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

titolo elaborato:

**CRONOPROGRAMMA**

TAVOLA:

serie	numero
-------	--------

<b>G</b>	<b>11</b>
----------	-----------

formato	A4
---------	----

scala	
-------	--

file:	
-------	--

FASI LAVORATIVE	Settimana 1							Settimana 2							Settimana 3							Settimana 4							Settimana 5						
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d
<b>Edificio C</b>																																			
Installazione di cantiere (sistemi anticaduta)	■																																		
Rimozione lastre contenenti amianto		■	■	■																															
Installazione di nuova copertura di pannelli					■						■																								
Ripristino di comignoli											■																								
Installazione di sistemi anticaduta												■																							
Rimozione di cantiere													■																						
<b>Edificio D</b>																																			
Installazione di cantiere (sistemi anticaduta)	■	■	■																																
Rimozione lastre contenenti amianto				■	■				■	■	■	■			■																				
Installazione di nuova copertura di pannelli																■	■	■					■												
Ripristino di comignoli																							■	■											
Installazione di sistemi anticaduta																								■				■							
Rimozione di cantiere																													■	■	■	■	■		
<b>Edificio E</b>																																			
Installazione di cantiere (sistemi anticaduta)	■																																		
Rimozione lastre contenenti amianto		■	■	■																															
Installazione di nuova copertura di pannelli					■						■																								
Ripristino di comignoli											■																								
Installazione di sistemi anticaduta												■																							
Rimozione di cantiere													■																						
<b>Edificio F</b>																																			
Installazione di cantiere (sistemi anticaduta)	■	■	■																																
Rimozione lastre contenenti amianto				■	■				■	■	■	■			■																				
Installazione di nuova copertura di pannelli																■	■	■				■													
Ripristino di comignoli																						■	■												
Installazione di sistemi anticaduta																							■				■								
Rimozione di cantiere																												■	■	■	■	■			

	Settimana 11							Settimana 12							Settimana 13							Settimana 14							Settimana 15						
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d
<b>Edificio G</b>																																			
Installazione di cantiere (sistemi anticaduta)	■																																		
Rimozione lastre contenenti amianto		■	■	■																															
Installazione di nuova copertura di pannelli					■							■																							
Ripristino di comignoli											■																								
Installazione di sistemi anticaduta													■																						
Rimozione di cantiere													■																						
<b>Edificio H</b>																																			
Installazione di cantiere (sistemi anticaduta)	■	■	■																																
Rimozione lastre contenenti amianto				■	■				■	■	■	■			■																				
Installazione di nuova copertura di pannelli																■	■	■					■												
Ripristino di comignoli																								■	■										
Installazione di sistemi anticaduta																										■			■						
Rimozione di cantiere																															■	■	■		
<b>Edificio I</b>																																			
Installazione di cantiere (sistemi anticaduta)	■																																		
Rimozione lastre contenenti amianto		■	■	■																															
Installazione di nuova copertura di pannelli					■							■																							
Ripristino di comignoli												■																							
Installazione di sistemi anticaduta													■																						
Rimozione di cantiere													■																						
<b>Edificio L</b>																																			
Installazione di cantiere (sistemi anticaduta)	■	■	■																																
Rimozione lastre contenenti amianto				■	■				■	■	■	■			■																				
Installazione di nuova copertura di pannelli																■	■	■					■												
Ripristino di comignoli																								■	■										
Installazione di sistemi anticaduta																										■			■						
Rimozione di cantiere																															■	■	■		