

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI IN APPALTO

LAVORI	Durata n° di giorni	1° mese			2° mese			3° mese			4° mese		5° mese			6° mese			7° mese			8° mese		
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230
INTERVENTO 1: RIPRISTINO FUNZIONALITA' IDRAULICA COLLETTORE CIRCUMLACUALE, RIFACIMENTO E MIGLIORAMENTO DEI PUNTI DI SCARICO DELLE ACQUE	140																							
Allestimento area di cantiere	10																							
Demolizione pacchetto stradale area carrabili nell'intorno della Peschiera	10																							
Scavo a tergo del muretto circumlacuale della Peschiera e idropulizia della parete lato campagna per predisposizione di area verde drenante	10																							
Formazione di strato drenante e posa tubazioni drenanti per scarico nel sistema cirmulacuuale di raccolta acque meteoriche	10																							
Scavo per rimozione condotte cirmulacuali, pozzetti e cadatoie esistenti	20																							
Posa nuova tubazione cirmulacuale compresi pozzetti di raccordo e delle cadatoie per raccolta acqua meteoriche	30																							
Ripristino strutturale delle opere di scarico delle acque della Peschiera	10																							
Ripristino della funzionalità idraulica per scarico a Nord nel canale Galasso	30																							
Ripristino superficie area verde con idrosemina	10																							
Rinterro e ripristino pacchetto stradale del sedime delle area carrabili	30																							
INTERVENTO N°2: RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE PESCHIERA, RIPRISTINO ALIMENTAZIONE IDRICA, IMPERMEABILIZZAZIONE E BONIFICA DAI FANGHI	60																							
Preparazione rampa di accesso all'interno della Peschiera con materiale inerte	10																							
Raccolta materiale di fondo/fanghi del fondo della Peschiera e conferimento in centro di recupero autorizzato	10																							
Idropulizia del fondale della Peschiera	10																							
Riparazione con getto di cls amrato della breccia sul fondale zona ovest	20																							
Ripristino architettonico parete interna del muro cirmulacuale della Peschiera	10																							
Ripristino rete ammalorata dei gabbioni a tergo del muro cirmulacuale	10																							
Ripristino architettonico bordo superiore del muretto circumlacuale	10																							
Impremabilizzazione del fondodale della Peschiera	0																							
Installazione nuovo sistema di pompaggio più efficiente comprensivo di posa nuova tubazione di mandata dal pozzo fino all'isolotto della Peschiera	20																							
Posa di nuova tubazione perimetrale intorno all'isolotto e installazione di valvolame per controllo del flusso in uscita	0																							
Ripristino aree verdi e pacchetto stradale aree carrabili	10																							
INTERVENTO N°3: POTENZIAMENTO BIOCENOSI E OPERE AMBIENTALI	30																							
Formazione e posa di box subacquei in mattoni per confinamento crescita vegetazione	20																							
Formazione e posa di fascine di rami intrecciati per nicchie di riproduzione	10																							
Formazione e posa di grappoli in massi per nicchie di riproduzione e riparo predazione	10																							
Formazione e posa di tettoie ombreggianti in legno per riparo predazione	10																							
Attivazione della pompa e riempimento della Peschiera con acqua di falda prelevata dal pozzo	10																							
Disallestimento e rirpistino area di cantiere	10																							

Legenda

MACRO ATTIVITA'	
SUB ATTIVITA'	



Comune di Parma

Settore dei Lavori Pubblici

PARCO DUCALE: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PESCHIERA E DELLE AREE CONTERMINI
C.U.I. L00162210348202300043 - C.U.P. I95F21001060002



PROGETTAZIONE IDRAULICA

Ing. Riccardo Telò



Ingegneria Idraulica e Ambientale
Largo 24 agosto 1942, n.33/a - Parma (PR)
studiotelo@studiotelo.it - www.studiotelo.it

PROGETTO	<input checked="" type="checkbox"/>	FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA
	<input type="checkbox"/>	ESECUTIVO

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA

Arch. Emilia Pedrelli

TITOLO ELABORATO	CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI	
CODICE	PFTE.C	SCALA

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Arch. Anna Ferrara

AGGIORNAMENTI:					
REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLL.	APPROV.
0	Agosto 2024	EMISSIONE	Ing. Telò	Ing. Telò	Ing. Telò
1	Ottobre 2024	REVISIONE	Ing. Telò	Ing. Telò	Ing. Telò