



Comune di Parma

COMMITTENTE



VGP Park Parma

PROGETTO

**SUB AMBITO PRODUTTIVO 27S2a**

**VIA PARADIGNA, OPERE FUORI COMPARTO**

PROGETTAZIONE IDRAULICA



Ing. Gian Lorenzo Bernini

©I.S.I. Ingegneria e Ambiente cod.fisc. e P.I. 02577010347  
Via Martiri della Liberazione, 36 43126 PARMA  
Tel. 0521 941229 info@isiingegneriaeambiente.it

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ECONOMICA

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

COMMESSA

FASE

OPERA/DISCIPLINA

CODICE

2 4 0 1 0

F T E

S I C

**REL.13**

Rev.

Descrizione

Redatto

Verificato

Approvato

Data

Autorizzato

0

Emissione

M. Caccia

G.L.Bernini

G.L.Bernini

15/02/2024

## INDICE

1	PREMESSA .....	3
2	PROGRAMMA DEI LAVORI .....	4

## 1 PREMESSA

Il progetto complessivo prevede la realizzazione dell'opera in 10 settimane (**70 gg naturali consecutivi**) prevedendo l'esecuzione in 3 fasi secondo quanto riportato di seguito:

- **Fase 1 - Predisposizione cantiere e viabilità di servizio:** durante questa fase saranno attuati tutti gli interventi relativi alla sicurezza del cantiere, il picchettamento delle aree di intervento e gli interventi per organizzare la viabilità di servizio al cantiere.
- **Fase 2 - Risezionamento del canale:** durante questa fase verranno attuati gli interventi morfologici (escavazioni, riprofilatura) per la riprofilatura e risagomatura dell'alveo del canale nel tratto di intervento, successivamente si provvederà a realizzare i manufatti idraulici.
- **Fase 3 - Realizzazione dei manufatti idraulici:** durante questa sarà realizzato il manufatto M01 e il rifacimento del manufatto M03 e la realizzazione delle difese in massi. Al termine di questa fase si potrà procedere alla rimozione del cantiere e al collaudo delle opere.

Nel seguito si riporta il cronoprogramma dettagliato.

