

Immagini illustrative delle Fasi operative di cantiere



Fase uno: occupazione della porzione di ponte lato nord (circa una corsia e mezzo) ed esecuzione delle lavorazioni di:

- a. Fresatura strati bituminosi;
- b. Rifacimento strato di Usura;
- c. Asportazione giunto esistente;
- d. Rifacimento nuovo giunto.

Fase due: occupazione della porzione di ponte centrale (circa una corsia e mezzo) ed esecuzione delle lavorazioni di:

- a. Fresatura strati bituminosi;
- b. Rifacimento dello strato di Usura

Fase tre: occupazione della porzione di ponte lato sud (circa una corsia e mezzo) ed esecuzione delle lavorazioni di:

- a. Fresatura strati bituminosi;
- b. Rifacimento dello strato di Usura.

Fase preliminare: demolizione dell'isola spartitraffico posta nell'attestazione della rotatoria con viale Botteggo e viale Europa. Posa di uno strato di asfalto provvisorio



PARMA
INFRASTRUTTURE S.p.A.

Comune di Parma

responsabile unico del progetto Ing. MATTEO MOCHI Parma Infrastrutture S.p.A.
progetto Ing. Valerio Filiberti Parma Infrastrutture S.p.A.
collaboratore al progetto Geom. Gianluca Giovati Parma Infrastrutture S.p.A.
progetto architettonico Arch. Nicola Simboli Parma Infrastrutture S.p.A.
coordinamento sicurezza in progettazione Arch. Andrea Dini Parma Infrastrutture S.p.A.
coordinamento sicurezza in esecuzione da nominare
Direzione dei lavori da nominare

PROGETTO ESECUTIVO

Sostituzione Giunti di dilatazione di

Ponte delle Nazioni

CUP I97H24001360004 - CUI L00162210348202500021

titolo elaborato:

Planimetria fasi lavorative

TAVOLA:
serie
T
formato
scala
file:
numero
3.0

E' vietata la riproduzione e diffusione in qualsiasi forma. Tutti i diritti sono riservati nei termini di legge al Comune di Parma