Comune di Parma

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° DD-2026-3079 DEL 23/10/2026

Inserita nel fascicolo: 2021.VI.5.101

Settore Responsabile: SETTORE OPERE PUBBLICHE

Unità Proponente: 083000 - SETTORE OPERE PUBBLICHE

Proposta n. 2026-5631

OGGETTO: PIANO INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA A SISTEMA DEI PARCHI STORICO MONUMENTALI - PARCO DUCALE: FONTANA DEL TRIANON (OBIETTIVO PARMA LA CITTA' VERDE, RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE DI PARCHI, DEI VIALI E DELLE PIAZZE CITTADINE) (CUP I95F21001060002 - CUI L00162210348202200006699). APPROVAZIONE DI MODIFICA CONTRATTUALE (AI SENSI DELL'ART. 120, CO.7 DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II),

copia informatica per consultazione

Comune di Parma

Settore Responsabile: Settore Opere Pubbliche

Unità Proponente: 083000 - Settore Opere Pubbliche

Centro Di Costo: 9000 - Ambiente

Determinazione n. proposta 2026-PD-5631

OGGETTO: Piano integrato di riqualificazione e messa a sistema dei parchi storico monumentali - Parco Ducale: Fontana del Trianon (obiettivo Parma la città verde, riqualificazione della rete di parchi, dei viali e delle piazze cittadine) (CUP I95F21001060002 - CUI L00162210348202200000699 - CIG B142C5E6EC). Approvazione di modifica contrattuale (ai sensi dell'art. 120, co.7 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE OPERE PUBBLICHE

Premesso che:

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 15/09/2025 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028 e che con successivo atto di Consiglio Comunale n. 127 del 19/12/2025 sono stati approvati la nota di aggiornamento al DUP 2026-2028 ed il Bilancio di previsione Finanziario relativo al triennio 2026-2028 per la competenza e l'esercizio 2026 per la cassa;

con deliberazione della Giunta Comunale n. 445 del 24/12/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028 per l'assegnazione in responsabilità degli obiettivi e delle risorse umane, strumentali e finanziarie;

pertanto, con l'atto sopra citato, sono state affidate ai Dirigenti responsabili le disponibilità delle risorse sulla base degli stanziamenti indicati nei capitoli di entrata e di spesa, attribuendo loro sia la responsabilità di budget che di procedura, compreso l'accertamento delle entrate e l'assunzione degli impegni di spesa attraverso l'adozione di determinazioni dirigenziali;

la Giunta Comunale, con delibera n. 47 del 04/03/2026, ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028, con relativa assegnazione in responsabilità ai Dirigenti di obiettivi operativi ed esecutivi per il triennio 2026-2028;

Premesso inoltre che:

con DD n. 1650 del 10/09/2020 è stato affidato all'arch. Paola Cavallini dello Studio Architettura e Città il servizio di architettura ed ingegneria per elaborazione del MASTER-PLAN composto da studio di fattibilità tecnico-economica e progetto definitivo del restauro della fontana del Trianon;

copia informatica per consultazione

con DD n. 361 del 25/10/2021 è stato affidato il servizio di progettazione definitivo/esecutivo impianto idrico ed elettrico della fontana del Trianon, contestualmente all'intervento di riqualificazione del Parco Ducale, alla società Costel Progettazione Associazione Professionale di G. Sampietri – G. Gerra – M. Sampietri – M. Schianchi;

è stato pubblicato da Fondazione Cassa di Risparmio di Parma il "Bando restauro e risanamento conservativo di immobili tutelati aventi la caratteristica di bene culturale", per l'annualità 2021, avente come finalità la tutela e la valorizzazione del patrimonio immobiliare storico ed artistico presente sul territorio, incentivandone la conoscenza, la fruizione e la riqualificazione;

in particolare, obiettivo della Fondazione, a mezzo del suddetto Bando, è la partecipazione al recupero di beni immobili siti in provincia di Parma, sottoposti a tutela e di rilevante valore storico e culturale, per i quali siano stati predisposti progetti definitivi/esecutivi (autorizzati dalle competenti Soprintendenze da non oltre 5 anni);

la Fondazione, più nel dettaglio, si è impegnata a cofinanziare il recupero di tali beni immobili, accollandosi fino al 50% dei costi;

il Comune di Parma ha colto l'opportunità presentata dalla suddetta iniziativa per procedere al restauro della Fontana del Trianon, collocata nell'isolotto della peschiera del Giardino Ducale, al fine di riportare il manufatto all'aspetto e alla funzione originarie, mettendolo nel dovuto risalto e restituendogli la funzione decorativa, ludica e rappresentativa che gli è propria;

Ricordato che:

con delibera di G.C. n. 333 dell'11/10/2021 è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo, elaborato dalla professionista incaricata, nonché ad esplicitare indirizzo favorevole alla partecipazione del Comune di Parma al "Bando restauro e risanamento conservativo di immobili tutelati aventi la caratteristica di bene culturale", sopra menzionato, candidando il progetto definitivo dell'intervento in questione per un importo complessivo di € 500.000,00, prevedendo una quota di cofinanziamento a carico del Comune di Parma pari ad € 250.000,00;

con gli atti di programmazione finanziaria si è provveduto ad inserire nel Piano Triennale LL.PP. 2022/2024, l'intervento denominato "***Piano Integrato di riqualificazione e messa a sistema dei parchi storico monumentali – Parco Ducale: Fontana del Trianon (obiettivo Parma la città Verde, riqualificazione della rete di parchi, dei viali e delle piazze cittadine)***", per l'importo di **€ 500.000,00**, finanziato per € 250.000,00 mediante contributo da Fondazione Cassa di Risparmio di Parma e per i restanti € 250.000,00 mediante indebitamento;

a seguito della comunicazione prot. gen. n. 212473 del 13/12/2021, la Fondazione ha comunicato di riconoscere all'Ente la somma complessiva di **€ 200.000,00**, quale contributo alla realizzazione dell'intervento in parola, contributo accertato con DD n. 1163 del 16/05/2022;

in relazione all'opera in oggetto si sono verificate le sotto riportate variazioni di bilancio e/o aggiornamenti Triennale LL.PP.:

- variazione di Bilancio 2022/2024, di cui all'atto di C.C. n. 41 del 21/04/2022, e successiva variazione di PEG con atto di G.C. n. 167 del 22/04/2022: con tali atti si è provveduto all'aggiornamento delle quote di finanziamento dell'intervento, passate ad € 200.000,00 per la quota a carico di Fondazione Cariparma e a € 300.000,00 per la quota di cofinanziamento dell'Ente;

- variazione di Bilancio 2022/2024, di cui all'atto di C.C. n. 69 del 10/10/2022, e successiva variazione di PEG con atto di G.C. n. 374 del 12/10/2022: con tali atti si è provveduto ad incrementare la quota a carico dell'ente portata ad € 400.000,00, sempre coperti da

copia informatica per consultazione

indebitamento, stante l'approvazione dell'aggiornamento del prezzario RER e il conseguente aumento del Computo Metrico Estimativo;

- con atto di CC 93 del 21/12/2022, nell'approvare il Bilancio di Previsione e il DUP per il triennio 2023-2025, si è provveduto a inserire l'intervento nel Triennale 2023/2025;

Atteso che:

con Delibera di G.C. n. 464 del 06/12/2022 si è proceduto all'approvazione del progetto definitivo dell'intervento;

con DD a contrarre n. 3016 del 06/12/2022, si è provveduto ad avviare tutte le attività finalizzate alla formalizzazione del contratto di prestito con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. pari ad €. 400.000,00, al fine di procurare le risorse finanziarie necessarie da destinare alla realizzazione dei lavori, atto cui ha fatto seguito la Determina Dirigenziale n. 3284 del 21/12/2022 di presa d'atto dell'avvenuto perfezionamento del contratto di mutuo con il sopra indicato istituto;

con DD n. 3527 del 30/12/2022 si è proceduto a prenotare l'importo pari ad **€ 600.000,00** al capitolo 20902080;

con DD n. 621 del 24.03.2023 si è proceduto ad affidare il servizio tecnico di progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione allo Studio Associato Architettura e Città nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Arch. Paola Cavallini per un importo complessivo pari ad **€ 78.184,72;**

con DD n. 3424 del 18.12.2023 si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo dell'intervento denominato ***"Piano Integrato di riqualificazione e messa a sistema dei parchi storico monumentali – Parco Ducale: Fontana del Trianon"***, per un importo di **€ 600.000,00** ed ad approvare in linea tecnica, ai sensi dell'art. 120, comma 1 – lettera a) del D.Lgs. 36/2023, le **opere opzionali** relative all'intervento di che trattasi per un importo di € 8.669,32 oltre IVA di legge, di cui € 6.110,39 per lavori soggetti a ribasso ed € 2.558,94 non soggetti a ribasso, e così per complessivi **€ 9.536,25**;

con DD n. 303 del 12/02/2024 si è provveduto ad affidare il servizio tecnico di interventi botanici di manutenzione del verde ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b del D.lgs. 36/2023 propedeutico alla esecuzione dell'intervento in oggetto alla EMC2 Onlus Soc.Coop. sociale a r.l. (C.F.-P.IVA 02267170344) per l'importo complessivo di **€ 28.123,27 - importo ridotto a complessivi € 26.976,37** per economie rilevate in fase di liquidazione;

a seguito dell'espletamento delle previste procedure di gara, con DD n. 1576 del 10.06.2024, successivamente rettificata con DD n. 1971 del 17/07/2024, sono stati approvati i verbali relativi alle sedute di gara per l'affidamento dei lavori di realizzazione dell'intervento in oggetto e si è proceduto alla aggiudicazione dei lavori in oggetto a favore dell'**Impresa S.G.C. SISTEMI GEO COSTRUTTIVI S.R.L. (C.F.-P.IVA 00975880345)** con sede in Parma, Via Bondi n. 1, che ha offerto un ribasso dello 1,20% da applicarsi all'importo a base d'asta dei lavori di € 408.069,64, di cui € 396.650,83 per importo lavori, comprensivi di € 235.840,50 per costi della manodopera, e così per € 391.891,02 oltre ad € 11.418,81 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e così per un importo contrattuale di € 403.309,83 oltre IVA di legge, modificando conseguentemente il quadro economico e impegnando la spesa di **complessivi € 443.640,81** sul capitolo 20902080 "Riqualificazione e messa a sistema dei parchi storico monumentali: fontana Trianon del Parco Ducale", così finanziato:

- per **€ 200.000,00**: contributo concesso da Fondazione Cassa di Risparmio di Parma e accertato con DD 1163/2022;

copia informatica per consultazione

- per **€ 243.640,81**: indebitamento, mediante attivazione di FPV;

è stato stipulato il contratto, nella forma della Lettera Commerciale, con l'impresa S.G.C. SISTEMI GEO COSTRUTTIVI SRL e repertoriato con rep. LC 408 del 15/10/2024;

con n. DD 1806 del 01.07.2024, sono stati affidati i seguenti servizi tecnici ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b del D.lgs. 36/2023:

- Sorveglianza archeologica, assistenza e consulenza in caso di rinvenimenti archeologici durante le operazioni di scavo a favore della ABACUS S.R.L. (C.F. e P.I. 02343500340) per l'importo complessivo di € 3.660,00;

- DL per la realizzazione degli impianti meccanici ed elettrici a favore della Costel Progettazioni Associazione Professionale di M. Sampietri - M. Schianchi (C.F. e P.I. 00582680344) per l'importo complessivo di € 10.815,51;

con DD n. 3566 del 07/12/2024 si è provveduto ad approvare il preventivo n. 5004087853, emesso dalla società IRETI Spa (P.I. 02863660359 - cod. fisc. 01791490343) per un importo totale di € 875,41 di cui € 717,55 imponibile e IVA 22% di € 157,86, impegnando conseguentemente la spesa;

a seguito delle deliberazioni di CC n. 44 del 28.07.2025 di variazione al Bilancio e di GC n. 260 del 30.07.2025 di variazione al PEG, l'importo previsto per l'intervento suddetto al cap 20902080 del Bilancio 2025 è stato aumentato per € 70.000,00, finanziati con fondi propri dell'Ente;

Dato atto che:

con DD 2459 del 22/09/2025 è stata approvata la prima perizia di variante relativa a lavorazioni aggiuntive, nell'ambito dell'intervento in oggetto, approvando contestualmente le conseguenti modifiche contrattuali in aumento ai sensi dell'art. 120, comma 1 lett. c) del D.lgs. 36/2023, per un importo di ulteriori € 82.075,26 oltre IVA 10% di € 8.207,53 e così complessivi € 90.282,79 a favore dell'Impresa S.G.C. Sistemi Geo Costruttivi SRL (P.I. 00975880345), appaltatrice delle opere principali, con conseguente incremento dell'importo lavori (al netto del ribasso) da € 403.309,83 ad € 485.385,09 oltre IVA 10% di € 48.538,51 e così complessivi € 533.923,60;

con DD n. 3810 del 23/12/2025 è stata approvata la seconda perizia di variante relativa a lavorazioni aggiuntive, approvando contestualmente le conseguenti modifiche contrattuali in aumento ai sensi dell'art. 120, comma 1 lett. c) del D.lgs. 36/2023, per un importo di ulteriori € 45.070,13 oltre IVA 10% di € 4.507,01 e così complessivi € 49.577,14 a favore dell'Impresa S.G.C. Sistemi Geo Costruttivi SRL (P.I. 00975880345), appaltatrice delle opere principali, con conseguente incremento dell'importo lavori (al netto del ribasso dell'1,20%) da € 485.385,09 ad € 530.455,22 oltre IVA 10% pari ad € 53.045,52 e così per complessivi € 583.500,74;

con DD n. 720 del 25/03/2026 veniva approvato il preventivo per allaccio alla rete idrica emesso da IRETI S.p.A. (C.F. 01791490343 - P.IVA di Gruppo 02863660359) per € 291,67 oltre IVA di legge di € 64,17 e così per complessivi € 355,84;

Infine con DD 2286 del 27.08.2026, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stata approvata la modifica contrattuale all'appalto di esecuzione lavori (CIG B142C5E6EC), comportante una variazione del contratto stipulato con S.G.C. Sistemi Geo Costruttivi S.R.L. (PI 00975880345), con sede in Via C. Bondi n. 1 - Parma con aumento delle lavorazioni affidate per € 14.376,99 al netto del ribasso d'asta, oltre IVA di legge, ovvero un aumento del 3,56 % dell'importo iniziale;

copia informatica per consultazione

l'importo lavori contrattuale (al netto del ribasso di gara) si è elevato da € 530.455,22 ad **€ 544.832,21** oltre IVA 10% pari ad € 54.483,22 e così **complessivi € 599.315,43;**

il quadro economico è stato così rimodulato:

RESTAURO DELLA FONTANA DEL TRIANON INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO DUCALE DI PARMA		
QUADRO ECONOMICO		
A	IMPORTO CONTRATTUALE (lavori pari ad € 391 891,02 + O.S. non soggetti a ribasso pari ad € 11.418,81)	403.309,83 €
A.1	IMPORTO LAVORI OGGETTO DI 1^ MODIFICA CONTRATTUALE ai sensi dell'art. 120, co.1, lett. c) del D.LGS. 36/2023 al netto del ribasso d'asta offerto in sede di Trattativa Diretta del 1,20% (lavori pari ad € 78.756,87 + O.S. non soggetti a ribasso pari ad € 3.318,38)	82.075,26 €
A.2	IMPORTO LAVORI OGGETTO DI 2^ MODIFICA CONTRATTUALE ai sensi dell'art. 120, co.1, lett. c) del D.LGS. 36/2023 al netto del ribasso d'asta offerto in sede di Trattativa Diretta del 1,20% (lavori pari ad € 41.592,53 + O.S. non soggetti a ribasso pari ad € 3.477,60)	45.070,13 €
A.3	IMPORTO LAVORI OGGETTO DI 3^ MODIFICA CONTRATTUALE - VARIANTE FINALE ai sensi dell'art. 120, co.1, lett. c) del D.LGS. 36/2023 al netto del ribasso d'asta offerto in sede di Trattativa Diretta del 1,20% (lavori pari ad € 14.376,99+ O.S. non soggetti a ribasso pari ad € 0,00)	14.376,99 €
	TOTALE LAVORI (A+A.1+A.2)	544.832,21 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE D.LGS.36/2023 - ART. 9 DEL REGOLAMENTO COMUNE DI PARMA	9.806,98 €
B.2	Spese tecniche di progettazione esecutiva, Direzione Lavori opere restauro/edili e Coordinamento della Sicurezza in esecuzione compreso cassa previdenziale 4% (IVA esclusa)	64.085,84 €
B.3	Spese tecniche per Direzione Lavori impianti compreso cassa previdenziale 4% (IVA esclusa)	8.865,18 €
B.4	Manutenzione del verde propedeutica alle opere di restauro	22.111,78 €
B.5	Assistenza archeologica (IVA esclusa)	3.000,00 €
B.6	Allaccio per nuova utenza elettrica compreso IVA 22%	875,41 €
B.7	Allaccio per nuova utenza idrica compreso IVA 22%	355,84 €
B.8	IVA 10% SUI LAVORI	54.483,22 €
B.9	IVA 22% SUI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE	4.864,59 €
B.10	IVA 22% su Spese tecniche (voci B.2-B.3-B.5)	16.709,22 €
B.11	IMPREVISTI	9,72 €
B	**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE**	**185.167,79 €**
	TOTALE A+B INTERVENTO	**730.000,00 €**

la spesa complessiva di **€ 15.814,69** è stata impegnata come da tabella sottostante:

IMPORTO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CODICE PIANO FINANZIARIO 5° LIVELLO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO 5° LIVELLO	ANNO BILANCIO / PEG
€ 15.814,69	20902080	Riqualificazione e messa a sistema dei parchi storico monumentali: fontana Trianon del Parco Ducale	U.2.02.01.99.999	Beni immobili n.a.c.	2026

Avuto presente che, come meglio descritto nell'allegato denominato: "Relazione_DL_Variante compensativa", al fine di risolvere alcune problematiche impreviste ed imprevedibili emerse in corso d'esecuzione delle opere di restauro della fontana del Trianon, il Direttore Lavori ha predisposto perizia di variante, riguardante in particolare:

copia informatica per consultazione

- Lavorazioni relative alla sistemazione del camminamento in trincea e della raccolta delle acque nel lato ovest della fontana;
- Ulteriore impermeabilizzazione delle vasche;
- Opere di assistenza e lavorazioni a supporto della messa in funzione della fontana;
- Lievi modifiche all'impianto idraulico necessarie per ottimizzare il funzionamento della fontana.

Preso atto che:
le modifiche contrattuali conseguenti a quanto sopra riportato sono inquadrabili nella fattispecie prevista dall'art. 120, comma 7 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, trattandosi di modifica non sostanziale e compensativa senza costo;

Visti:

gli elaborati riferiti alla modifica in parola, acquisiti con prot. 234220 del 31/07/2026 ed allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, di seguito elencati:

- Atto di sottomissione
- Quadro comparativo
- Relazione del Direttore Lavori

l'Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dal legale rappresentante dell'OE affidatario dell'esecuzione lavori, S.G.C. Sistemi Geo Costruttivi S.R.L. (PI 00975880345), con sede in Parma, Via Clemente Bondi n. 1, con il quale lo stesso accetta le variazioni introdotte e si impegna all'esecuzione dei lavori oggetto della variante di che trattasi alle condizioni tutte dell'affidamento principale;

Dato atto che:

il contratto è stato stipulato con Lettera Commerciale rep. LC 408 del 15/10/2024;

a seguito della modifica contrattuale in parola, l'importo lavori contrattuale non muta ed è quantificato in **€ 544.832,21** oltre IVA 10% e così **complessivi € 599.315,43;**

Preso atto che, a seguito della approvazione delle modifiche contrattuali sopra descritte e della sottoscrizione da parte dell'impresa dell'Atto di sottomissione, il quadro economico dell'intervento risulta così modificato:

RESTAURO DELLA FONTANA DEL TRIANON INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO DUCALE DI PARMA		
QUADRO ECONOMICO		
A	IMPORTO CONTRATTUALE (lavori pari ad € 391 891,02 + O.S. non soggetti a ribasso pari ad € 11.418,81)	**403.309,83 €**
A.1	IMPORTO LAVORI OGGETTO DI 1^ MODIFICA CONTRATTUALE ai sensi dell'art. 120, co.1, lett. c) del D.LGS. 36/2023 al netto del ribasso d'asta offerto in sede di Trattativa Diretta del 1,20% (lavori pari ad € 78.756,87 + O.S. non soggetti a ribasso pari ad € 3.318,38)	**82.075,26 €**
A.2	IMPORTO LAVORI OGGETTO DI 2^ MODIFICA CONTRATTUALE ai sensi dell'art. 120, co.1, lett. c) del D.LGS. 36/2023 al netto del ribasso d'asta offerto in sede di Trattativa Diretta del 1,20% (lavori pari ad € 41.592,53 + O.S. non soggetti a ribasso pari ad € 3.477,60)	**45.070,13 €**
A.3	IMPORTO LAVORI OGGETTO DI 3^ MODIFICA CONTRATTUALE - VARIANTE FINALE ai sensi dell'art. 120, co.1, lett. c) del D.LGS. 36/2023 al netto del ribasso d'asta offerto in sede di Trattativa Diretta del 1,20% (lavori pari ad € 14.376,99+ O.S. non soggetti a ribasso pari ad € 0,00)	**14.376,99 €**

copia informatica per consultazione

	TOTALE LAVORI (A+A.1+A.2)	**544.832,21 €**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE**	
B.1	Incentivi per funzioni tecniche d.lgs.36/2023 - art. 9 del regolamento Comune di Parma	9.806,98 €
B.2	Spese tecniche di progettazione esecutiva, Direzione Lavori opere restauro/edili e Coordinamento della Sicurezza in esecuzione compreso cassa previdenziale 4% (IVA esclusa)	64.085,84 €
B.3	Spese tecniche per Direzione Lavori impianti compreso cassa previdenziale 4% (Iva esclusa)	8.865,18 €
B.4	Manutenzione del verde propedeutica alle opere di restauro	22.111,78 €
B.5	Assistenza archeologica (Iva esclusa)	3.000,00 €
B.6	Allaccio per nuova utenza elettrica compreso IVA 22%	875,41 €
B.7	Allaccio per nuova utenza idrica compreso IVA 22%	355,84 €
B.8	IVA 10% SUI LAVORI	54.483,22 €
B.9	IVA 22% SUI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE	4.864,59 €
B.10	IVA 22% su Spese tecniche (voci B.2-B.3-B.5)	16.709,22 €
B.11	IMPREVISTI	9,72 €
B	**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE**	**185.167,79 €**
	TOTALE A+B INTERVENTO	**730.000,00 €**

i lavori sono assoggettati al pagamento degli oneri fiscali con l'applicazione dell'aliquota agevolata nella misura del 10% con rifermento al punto n. 127 quaterdecies della Tabella A, Parte III allegata al D.P.R. 633/1972, come vigente, in quanto trattasi di interventi di restauro di cui all'art. 31 lettera c) della L. 05/08/1978, n. 457;

Richiamato il decreto di nomina dell'ing. Michele Gadaleta a Dirigente del Settore Opere Pubbliche Dsindaco 15/2025 prot. n. 92609 del 01/04/2025;

Dato atto che la funzione di Responsabile Unico del Progetto è svolta dall'arch. Anna Ferrara, EQ responsabile della S.O. Project Management, Digitalizzazione Opere Pubbliche e di Urbanizzazione nel Settore Opere Pubbliche, nominata con DD n. 2762 del 03/11/2023;

Visti:
il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
il D.Lgs. n. 118/2011;
l'art. 183 del T.U.E.L. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
l'art. 79 dello Statuto comunale;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto;

DETERMINA

Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Di approvare, nell'ambito dell'intervento **"Piano integrato di riqualificazione e messa a sistema dei parchi storico monumentali - Parco Ducale: Fontana Del Trianon (obiettivo Parma la città verde, riqualificazione della rete di parchi, dei viali e delle piazze cittadine)" (CUP I95F21001060002 - CUI L00162210348202200006 99 - CIG B142C5E6EC)**, la modifica contrattuale composta dagli allegati in premessa riportati e tutti allegati al presente

copia informatica per consultazione

atto quale parte integrante e sostanziale, comportante una variazione del contratto stipulato con S.G.C. Sistemi Geo CostruttivI S.R.L. (PI 00975880345), con sede in Parma, Via Clemente Bondi n. 1, senza aumento contrattuale;

Di prendere atto dell'Atto di concordamento nuovi prezzi e sottomissione allegato alla presente in formato elettronico con il quale S.G.C. Sistemi Geo Costruttivi S.R.L. (PI 00975880345), con sede in Via Clemente Bondi n. 1 – Parma, appaltatrice delle opere principali, si impegna all'esecuzione dei lavori oggetto della modifica contrattuale di che trattasi, alle condizioni tutte dell'affidamento principale;

Di dare atto:

la modifica contrattuale di cui sopra è inquadrabile nella fattispecie prevista dall'art. 120, comma 7, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in quanto costituita da modifiche non sostanziali e compensative, a costo zero, che non alterano la natura generale del contratto;

la modifica contrattuale in parola non comporta aumento del contratto originale;

il Quadro Economico dell'intervento risulta essere modificato come riportato in premessa;

Di dare infine atto che:

la funzione di Responsabile Unico del Progetto è svolta dall'arch. Anna Ferrara, Elevata Qualificazione responsabile della S.O. Project Management, Digitalizzazione Opere Pubbliche e di Urbanizzazione nel Settore Opere Pubbliche, nominata con DD n. 2762 del 03/11/2023;

la presente determinazione è relativa a una misura non generazionale né potenzialmente tale secondo quanto previsto dalle linee guida sulla Valutazione di Impatto Generazionale approvate dalla Giunta Comunale con delibera n. 16 del 17/01/2024 e aggiornate con delibera n. 455 del 24/12/2025;

la produzione degli effetti giuridici del presente provvedimento è subordinata al verificarsi dell'apposizione del visto di regolarità contabile e dell'assolvimento delle eventuali forme contrattuali prescritte dal vigente regolamento per la disciplina dei contratti.

Il/La Responsabile
GADALETA MICHELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

Elenco Allegati:

1. Atto di sottomissione

Nome file: Atto_di_sottomissione_e_Verbale_nuovi_prezzi_timbrato.pdf

2. Quadro economico

Nome file: Quadro_comparativo_timbrato.pdf

3. Relazione DL

Nome file: Relazione_DL_Variante_compensativa_timbrato.pdf

copia informatica per consultazione

Determinazione n. proposta 2026/5631

OGGETTO: PIANO INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA A SISTEMA DEI PARCHI STORICO MONUMENTALI - PARCO DUCALE: FONTANA DEL TRIANON (OBIETTIVO PARMA LA CITTA' VERDE, RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE DI PARCHI, DEI VIALI E DELLE PIAZZE CITTADINE) (CUP I95F21001060002 - CUI L00162210348202200000699). APPROVAZIONE DI MODIFICA CONTRATTUALE (AI SENSI DELL'ART. 120, CO.7 DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II),

La spesa risulta regolarmente impegnata dalle seguenti determine dirigenziali:
-DD n. 1576 / 2024 del 10/06/24;
-DD n. 2459 / 2025 del 22/09/25;
-DD n. 3810 / 2025 del 23/12/25;
-DD n. 2286 / 2026 del 27/08/26.

Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 183, comma 7 del D.LGS. 267 del 18/8/2000)

Il/La Responsabile
AZZONI PAOLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione